

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Inicio del proyecto	74,167 days	11/02/25, 8:00a.m.	26/05/25, 9:20a.m.	
2		Preparación y Planeación	3 days	11/02/25, 8:00a.m.	13/02/25, 5:00p.m.	
3		Levantamiento topográfico	1 day	11/02/25, 8:00a.m.	11/02/25, 5:00p.m.	
4		Estudios de suelos	1 day	12/02/25, 8:00a.m.	12/02/25, 5:00p.m.	3
5		Licencias y permisos	1 day	13/02/25, 8:00a.m.	13/02/25, 5:00p.m.	4
6		Cimentación	6,5 days	14/02/25, 8:00a.m.	24/02/25, 1:00p.m.	
7		Excavación	4 days	14/02/25, 8:00a.m.	19/02/25, 5:00p.m.	5
8		Instalación de formaletas	1 day	20/02/25, 8:00a.m.	20/02/25, 5:00p.m.	7
9		Vaciado de concreto	0,833 days	21/02/25, 8:00a.m.	21/02/25, 3:40p.m.	8
10		Curado y desmolde	0,667 days	21/02/25, 3:40p.m.	24/02/25, 1:00p.m.	9
11		Estructura	16,667 days	24/02/25, 1:00p.m.	19/03/25, 9:20a.m.	
12		Colocación de columnas	1,667 days	24/02/25, 1:00p.m.	26/02/25, 9:20a.m.	10
13		Instalación de vigas	5 days	26/02/25, 9:20a.m.	5/03/25, 9:20a.m.	12
14		Placas de entrepiso	5 days	5/03/25, 9:20a.m.	12/03/25, 9:20a.m.	13
15		Refuerzos estructurales	5 days	12/03/25, 9:20a.m.	19/03/25, 9:20a.m.	14
16		Mampostería	17 days	19/03/25, 9:20a.m.	11/04/25, 9:20a.m.	
17		Muros exteriores	10 days	19/03/25, 9:20a.m.	2/04/25, 9:20a.m.	15
18		Muros interiores	5 days	2/04/25, 9:20a.m.	9/04/25, 9:20a.m.	17
19		Aberturas puertas y vent...	2 days	9/04/25, 9:20a.m.	11/04/25, 9:20a.m.	18
20		Cubierta	10 days	11/04/25, 9:20a.m.	25/04/25, 9:20a.m.	
21		Estructura de soporte	1,333 days	11/04/25, 9:20a.m.	14/04/25, 1:00p.m.	19
22		Instalación de cubierta	10 days	11/04/25, 9:20a.m.	25/04/25, 9:20a.m.	19
23		Instalaciones eléctricas	9 days	25/04/25, 9:20a.m.	8/05/25, 9:20a.m.	
24		Canalizaciones	3 days	25/04/25, 9:20a.m.	30/04/25, 9:20a.m.	22
25		Cableado	4 days	30/04/25, 9:20a.m.	6/05/25, 9:20a.m.	24
26		Instalación de tableros	2 days	6/05/25, 9:20a.m.	8/05/25, 9:20a.m.	25
27		Instalaciones hidráulicas	9,5 days	9/04/25, 9:20a.m.	22/04/25, 2:20p.m.	
28		Red de agua potable	4 days	9/04/25, 9:20a.m.	15/04/25, 9:20a.m.	18
29		Conexión a red principal	5 days	15/04/25, 2:20p.m.	22/04/25, 2:20p.m.	32
30		Instalaciones sanitarias...	4,5 days	9/04/25, 9:20a.m.	15/04/25, 2:20p.m.	
31		Red de desagüe	1,5 days	9/04/25, 9:20a.m.	10/04/25, 2:20p.m.	18
32		Conexión a alcantarillado	3 days	10/04/25, 2:20p.m.	15/04/25, 2:20p.m.	31
33		Acabados	10 days	8/05/25, 9:20a.m.	22/05/25, 9:20a.m.	
34		Revoque y estuco	5 days	8/05/25, 9:20a.m.	15/05/25, 9:20a.m.	22;26
35		Pintura	5 days	15/05/25, 9:20a.m.	22/05/25, 9:20a.m.	34

Nombres del Recurso	9 feb 25							16 feb 25							23 feb 25							2 mar 25							9 mar 25							16 mar 25							23 mar 25							30 mar 25						
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S						
Topógrafo;Ingeniero residente																																																								
Ingeniero residente;Arquite...																																																								
Arquitecto supervisor																																																								
Operador de maquinaria;Ca...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Ingeniero residente;Maestr...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Ay...																																																								
Maestro de obra;Carpintero...																																																								
Maestro de obra;Albañil;Car...																																																								
Ayudante de obra;Electricista																																																								
Ayudante de obra;Electricista																																																								
Ayudante de obra;Electricista																																																								
Ayudante de obra;Plomero																																																								
Ayudante de obra;Plomero																																																								
Plomero;Ayudante de obra																																																								
Ayudante de obra;Plomero																																																								
Albañil;Ayudante de obra																																																								
Ayudante de obra;Pintor																																																								

Planta de Construcccion - pagina2

The Gantt chart illustrates the construction schedule for 'Planta de Construcción - pagina3'. The timeline is divided into weekly intervals from April 6 to June 1, 2025. The chart uses color-coding to distinguish between different types of work: red bars represent 'concreto' (concrete) work, and blue bars represent 'obra' (work) tasks. The tasks are organized into a hierarchical structure, with arrows indicating dependencies and the flow of the project. The tasks include 'Maestro de obra; Albañil; Ayudante de obra; Andamios', 'Maestro de obra; Carpintero; Albañil; Andamios', 'Ayudante de obra; Electricista', 'Ayudante de obra; Plomero', 'Plomero; Ayudante de obra', 'Albañil; Ayudante de obra', and 'Ayudante de obra; Pintor'. The chart shows that the 'concreto' work is completed by mid-May, while the 'obra' tasks continue through the end of May and into early June.

			8 jun 25							15 jun 25							22 jun 25						
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M			

Planta de Construcccion - pagina4

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
36		Instalación de pisos	5 days	8/05/25, 9:20a.m.	15/05/25, 9:20a.m.	26
37		Carpintería y puertas	5 days	15/05/25, 9:20a.m.	22/05/25, 9:20a.m.	34;36
38		Pruebas y puesta en ma...	23,5 days	22/04/25, 2:20p.m.	26/05/25, 9:20a.m.	
39		Inspección eléctrica	2 days	8/05/25, 9:20a.m.	12/05/25, 9:20a.m.	26
40		Inspección hidráulica	1 day	22/04/25, 2:20p.m.	23/04/25, 2:20p.m.	29
41		Recepción de obra	2 days	22/05/25, 9:20a.m.	26/05/25, 9:20a.m.	37
42		Entrega final del proyecto	0 days	26/05/25, 9:20a.m.	26/05/25, 9:20a.m.	41

									8 jun 25							15 jun 25							22 jun 25						
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M									
Arquitecto supervisor																													